

Regione LIGURIA
Provincia di SAVONA
Comune di CISANO SUL NEVA

Lavori di: INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DOTT. G. COMANEDI – SCUOLA MATERNA “ANNA MARIA BOTTERO” IN VIA A. COLOMBO, CISANO SUL NEVA

Impresa: GBSOLS RL
Documento di stipula: N.138540 – 820472 del 25.08.2020
Importo contrattuale: € 48.465,07
Codice unico Progetto: D13G20000440004
Codice identificativo gara: 8049951F19

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI
Art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di ottobre, il sottoscritto arch. LUCA MAZZARI in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, presenti: ing. ROBERTO CANU in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori; geom. CARLO DALLA PRIA in rappresentanza della Stazione appaltante alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- Che con verbale in data 26/08/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- I tempi di attesa da parte del gestore per l'aumento della potenza del contatore dell'energia elettrica esistente al fine di poter collegare gli impianti installati;

VISTA

- l'impossibilità dell'Esecutore dei lavori di procedere nell'esecuzione delle opere previste;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, gli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DOTT. G. COMANEDI – SCUOLA MATERNA “ANNA MARIA BOTTERO” IN VIA A. COLOMBO fino al successivo ordine di ripresa;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in un'unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Cisano sul Neva, 13.10.2020

GBSOLS S.r.l.
Via Angelo Moro, 115
20097 San Donato Milanese (MI)
C.F. e P.IVA 07981200963
Tel. 02 84286030 - Fax. 02 84286032

L'Esecutore




Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento