

Regione LIGURIA
Provincia di SAVONA
Comune di CISANO SUL NEVA

Lavori di: INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DOTT. G. COMANEDI" - SCUOLA MATERNA "ANNA MARIA BOTTERO" IN VIA A.COLOMBO A CISANO SUL NEVA (SV).

Impresa: GBSOLS SRL

Documento di stipula MEPA: N. 138540 – 820472 del 25.08.2020

Importo contrattuale: 48.465,07 €

Codice unico Progetto: D13G20000440004

Codice identificativo gara: 8049951F19

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

Art. 10 comma 4 - D.M. 07/03/2018 n. 49

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di DICEMBRE, il sottoscritto arch. LUCA MAZZARI in qualità di Direttore dei lavori in oggetto,

PREMESSO

- Che con verbale redatto in data 13.10.2020 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per il seguente motivo:
- Ritardi nell'intervento da parte del gestore dell'energia per l'aumento della potenza del contatore dell'energia elettrica esistente;
- Che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e in accordo con i signori:
ing. ROBERTO CANU per l'Esecutore dei lavori;
geom. CARLO DALLA PRIA per la Stazione appaltante;

CONSTATATO

- Che gli impedimenti dovuti al VERIFICARSI DEI RITARDI NELL'INTERVENTO PER L'AUMENTO DELLA POTENZA DEL CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA ESISTENTE da parte del gestore dell'energia, sono venuti a mancare;

PRESO ATTO

- Che con il compimento delle azioni sopra indicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- Che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 52 giorni solari e consecutivi;

- Che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- Che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE



La ripresa dei lavori invitando l'Esecutore GBSOLS SRL a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di completamento per L'INSTALLAZIONE DEI VENTILCONVETTORI NEL PLESSO SCOLASTICO, fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 15.12.2020

Il presente verbale viene redatto in un'unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Cisano sul Neva, 04.12.2020

GBSOLS S.r.l.
Via Angelo Moro, 115
20097 San Donato Milanese (MI)
C.F. 07981200963
Tel: 02 84288030 - Fax: 02 84288032

L'Esecutore

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento